



रत्ननगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रत्ननगर, चितवन, बागमती प्रदेश, नेपाल

मिति: २०८१/०३/२१

टिप्पणी र आदेश

धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा।

मिति:

श्रीमान
विषय:

प्रस्तुत विषयमा रत्ननगर नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, रत्ननगर, चितवनको चालु आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित अनुदान कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) अन्तर्गत धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम शीर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यस रत्ननगर नगरपालिकाको कार्यालय र श्री पण्डित महतो, रत्ननगर-८, सँग मिति २०८१/०२/०६ गते भएको द्विपक्षीय सम्झौता र कार्यदिश बमोजिम कार्यसम्पादन गरी वडा कार्यालयको सिफारिस, कार्यक्रम सम्पादनको रंगिन तस्विर, सार्वजनिक परिक्षण फारम, सामग्री खरिद तथा निर्माणको बील, सामग्री बुझिलिएको भरपाई, सामग्री सप्लायर्सहरुको दरभाउपत्र सहित यस कार्यालयमा भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरे अनुसार यस शाखाबाट स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यसम्पादन गरेको पाईएको हुँदा निज संस्थाको पत्र अनुसार सामग्री उपलब्ध गराउने सप्लायर्स संस्थालाई प्रचलित आर्थिक ऐन नियमानुसार करकट्टी गरी भुक्तानी गर्न मनासिव देखिएकोले सोको निर्णयार्थको लागि श्रीमान् समक्ष यो टिप्पणी पेश गरेको छु।

तपसिल:

स्वीकृत कार्यक्रम: नेपाल सरकार (शसर्त अनुदान)

आ.व. : २०८०/८१

कार्यक्रमको नाम: धानबाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम।

सेवाग्राहिको नाम: श्री पण्डित महतो,

सम्झौता मिति: २०८१/०२/०६

सम्झौता रकम: रु ८२,५३६।१७- (बयासी हजार पाँच सय छतिस रुपैया सत्र पैसा मात्र ।

कार्यालयले वेहोर्ने रकम: रु. ४१,२००।०० (एकचालिस हजार दुइ सय रुपैया मात्र ।

सेवाग्राहिले वेहोर्ने रकम: रु. ४१,३३६।१७ (एकचालिस हजार तिन सय छतिस रुपैया सत्र पैसा)

अन्तिम प्राविधिक मूल्यांकन:

कार्य सम्पादन बील रकम: रु ८२,६९८।५८- (बयासी हजार छ सय अन्ठानब्बे रुपैया अन्ठाउन्न पैसा मात्र ।

सेवाग्राहिले साझेदारी रकम: रु ४१,४९८।५८ (एकचालिस हजार चार सय अन्ठानब्बे रुपैया अन्ठाउन्न पैसा मात्र

भुक्तानी हुने सिफारिस रकम: रु. ४१,२००।- (एक चालिस हजार दुई सय रुपैया मात्र)भुक्तानी गर्ने

कृषक/संस्थाको नाम: श्री श्री पण्डित महतो, रत्ननगर-८

बैंक खातावालाको नाम: Parbati kumari Mahato

बैंक खाता नं : 0210044826700012

बैंक विवरण: Prabhu Bank Limited (Tandi)

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमानुसार करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध छ।

प्रविन लामा
कृषि अधिकृत (आठौं)

रत्ननगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रत्ननगर, चितवन

कार्य स्वीकार प्रतिवेदन/जाँचपास फारम

कार्यालयको नाम : रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय

नाम : पण्डित महतो, रत्नपा.द

इन्टिमेन्टको कुल अङ्क :

खर्च भएको कुल अङ्क :

घटी बढी प्रतिशत :

कार्यारम्भ आदेश मिति :-
कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :-
सम्पन्न भएको मिति :

82,536.17

82,698.58

क्र.सं.	कामको विवरण	इन्टिमेन्ट बमोजिम			खुद भएको काम			फरक रकम		कैफियत
		परिमाण	एकाई	दर प्र.इ.	जम्मा रकम	परिमाण	एकाई	दर प्र.इ.	जम्मा रकम	
A	Civil Work									
1	जगको बाडलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	0.49	cum	2742.21	1339.71	0.64	Cum	2742.21	1741.90	
2	जग भित्ता पखालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	0.12	cum	11235.37	1330.68	0.15	Cum	11235.37	1730.16	
3	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	12.96	cum	1165.14	15098.43	17.50	Sqm	1165.14	20385.62	
4	१२५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर	10.78	sqm	365.99	3944.94	14.17	Sqm	365.99	5187.13	
5	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट ०.२८ मि.मि	1.00	Nos	1525.50	1525.50	1.00	Nos	1525.50	1525.50	
6	कालो फलामे पाइपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	20.56	kg	163.85	3369.42	13.43	kg	163.85	2200.74	
7	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	9.00	R.m	2220.45	19984.05	8.66	R.m	2220.45	19229.10	
8	3" Krioloskar Water Pump 3hp or equivalent	1.00	Nos	23800.00	23800.00	1.00	Nos	23800.00	23800.00	
9	HIDPE pipe	9.00	m	248.55	2236.95	8.66	R.m	248.55	2152.44	
10	CI Heavy Handpump	1.00	Nos	5706.50	5706.50	1.00	Nos	4746.00	4746.00	
11	G.I Band	1.00	Nos	1550.00	1550.00	0.00	Nos	1550.00	0.00	
12	3" CI Check valve	1.00	Nos	2650.00	2650.00	0.00	Nos	2650.00	0.00	
				जम्मा	८२,५३६.१७			जम्मा	८२,६९८.५८	

योजना शाखा

कार्यालय प्रमुख

रत्नपुर नगरपालिका कार्यालय
रत्नपुर, बिजन
उपमहानगर भुक्तानी बिल

नाम : पण्डित गहलो
विलको क्र.सं. :- अन्तिम बिल
उपभोक्ता को नाम :
सम्भोक्ताको संख्या :- १
अधिल्लो भुक्तानी बिलको क्र.सं. :-
कार्यारम्भ आदेश मिति :-
कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :-

उपभोक्ता को खाता नं. :-
भुक्तानीको भौचर नं. :-
अ.का.अ.ब. गृष्ठ नं. :-
नापी किताब नं. :-
अधिल्लो भुक्तानीको भौचर नं. :-
सम्भोक्ता सम्बन्धी लागत नं. :-

Item no	Description of work	Unit	Total work done			Previous Bill		Current bill	
			Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	Civil Work								
1	जगको खाडलमा ढुंगा भर्ने र लेसल गर्ने काम	Cu.m	0.64	2742.21	1741.90				
2	जग भित्ति पखालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	Cu.m	0.15	11235.37	1730.16			0.64	1741.90
3	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	Sq.m	17.50	1165.14	20385.62			0.15	1730.16
4	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर	Sq.m	14.17	365.99	5187.13			17.50	20385.62
5	४ फिट लोडिङको कलर जि.आई. प्लेन सिट ०.२८ मि.मि	Nos.	1.00	1525.50	1525.50			14.17	5187.13
6	कालो फलामे पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	k.g	13.43	163.85	2200.74			1.00	1525.50
7	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	R.m	8.66	2220.45	19229.10			13.43	2200.74
8	3" Krioloskar Water Pump 2hp or equivalent	Nos.	1.00	23800.00	23800.00			8.66	19229.10
9	HDPE pipe	R.m	8.66	248.55	2152.44			1.00	23800.00
10	CI Heavy Handpump	Nos.	1.00	4746.00	4746.00			8.66	2152.44
Total Rs					८२६९८५८			1.00	4746.00
					८२६९८५८				८२६९८५८

उपयुक्त वर्गोजिम छिक् छ भनि प्रमाणित गर्नेको सही:

यो बिल वर्गोजिमको जम्मा रु. :-

अधिल्लो बिलबाट भुक्तानी भएको रु. :-

अन्य रु. :-

कट्टी गर्नुपर्ने रु

खुद लिनु पर्ने :-

जम्मा

नाप जाच गर्नेको सही
सब ईन्जिनियर

नाप जाच चेक गर्नेको सही
ईन्जिनियर

स्वीकृत गर्नेको सही
अधिकार प्राप्त अधिकारी

Ratnanagar Municipality Office

MEASUREMENT BOOK

Ratnanagar Municipality Office

Abstract of Cost

स. संख्या नदले

संख्या न.स. :- अन्तिम विल

संख्या न.स. :-

संख्या न.स. :- १

संख्या न.स. :- विलको क.स. :-

संख्या न.स. :-

संख्या न.स. :-

क्र.सं.	कामको विवरण Detail of Work	संख्या Nos	लम्बाई Length	चौडाई Breadth	उचाई Height	परिमाण Quantity	इकाई Unit	कैफियत Remarks
100	Civil Work							
101	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम							
	wall foundation	2.00	8.00	0.75	0.33	3.96		
		2.00	6.25	0.75	0.33	3.09		
	Floor	1.00	7.34	6.34	0.33	15.36		
	Sub-Total					22.41	Cu.ft	
	Total					0.64	Cu.m	
102	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम (स.स.स. १.२५)							
	wall foundation							
		2.00	8.00	0.75	0.08	0.96		
		2.00	6.25	0.75	0.08	0.75		
	Floor	1.00	7.34	6.34	0.08	3.72		
	Sub-Total					5.43	Cu.ft	
	Total					0.15	Cu.m	
103	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम (स.स.स. १.२५)							
	Long wall	2.00	8.00		7.00	112.00		
	Short wall	2.00	6.34		7.00	88.76		
	D	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
	Sub-Total					188.26	Sq.ft	
	Total					17.50	Sq.m	
104	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम (स.स.स. १.२५) प्लाष्टर							
	External Plaster							
	Long wall	2.00	8.00		5.50	88.00		
	Short wall	2.00	7.00		5.50	77.00		
	D	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
	Sub-Total					152.50	Sq.ft	
	Total					14.17	Sq.m	
105	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम (स.स.स. १.२५) प्लेन सिट ०.२८							
		1.00				1.00		
	Total					1.00	Nos.	
106	सडको छेदना हुँदा भर्ने र लेभल गर्ने काम (स.स.स. १.२५) SHS SQUARE STEEL HOLLOW SECTION (1.78 SQMM)							
	Purlin	3.00	8.25			24.75		
	Sub-Total					24.75	R.ft	
	Total					13.43	K.G	
107	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	1.00	8.66			8.66	Rm	
108	1/2" Kolinski Water Pump 2hp or equivalent	1.00				1.00	Nos	
109	HDFE pipe	1.00	8.66			8.66	m	
110	1/2" Heavy Handpump	1.00				1.00	Nos.	
111	1/2" Band	1.00				1.00	Nos.	
112	1/2" Check valve	1.00				1.00	Nos.	

स.स.स. १.२५

स.स.स. १.२५

स.स.स. १.२५

रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय
Ratnanagar Municipality Office
Abstract of Cost

मिति : २०८०।०८।१

Description of works	Unit	Quantity	Rates(Rs)	Amounts(Rs)	Remarks
Civil Works					
जग्गाको बाडनमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	cum.	0.49	2742.21	1339.71	
जग्गा भित्र पक्कालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	cum	0.12	11235.37	1330.68	
कंक्रीट ढोलाको बाको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	cum	12.96	1165.14	15098.43	
१२०० से.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	sqm	10.78	365.99	3944.94	
१० फिट चौडाईको कस्तर जि.आई. प्लेन सिट ०.२८ मि.मि	Nos	1.00	1525.50	1525.50	
जग्गाको कस्तरमा पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	kg	20.56	163.85	3369.42	
Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	R.m	9.00	2220.45	19984.05	
1" Kanchan Water Pump 3hp or equivalent	Nos	1.00	23800.00	23800.00	
HDPE pipe	m	9.00	248.55	2236.95	
Electricity Handpump	Nos.	1.00	5706.50	5706.50	
Electric Band	Nos.	1.00	1550.00	1550.00	
Electric Check valve	Nos.	1.00	2650.00	2650.00	
जम्मा				८२५३६।१७	

चेक गर्ने
(Checked By)

सदर गर्ने
(Approved By)

Ratnanagar Municipality Office DETAIL ESTIMATE

मिति : २०८०/०८/०९

क्र.सं. Sl. No.	कामको विवरण Work	Detail of	संख्या Nos	लम्बाई Length	चौडाई Breadth	उचाई Height	परिमाण Quantity	इकाई Unit	कैफियत Remarks
1	Civil Work								
1.01	गाढो बाटोमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम								
	wall foundation		2.00	7.00	0.75	0.33	3.47		
			2.00	5.25	0.75	0.33	2.60		
	Floor		1.00	6.34	5.34	0.33	11.17		
							17.24	Cu.ft	
							0.49	Cu.m	
1.02	गाढो बाटोमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी.)								
	wall foundation		2.00	7.00	0.75	0.08	0.84		
			2.00	5.25	0.75	0.08	0.63		
	Floor		1.00	6.34	5.34	0.08	2.71		
							4.18	Cu.ft	
							0.12	Cu.m	
1.03	सिमेन्ट होरो बाटोको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा								
	Long wall		2.00	7.00		6.00	84.00		
	Short wall		2.00	5.34		6.00	64.08		
	D		-1.00	2.50		5.00	-12.50		
							135.58	Sq.ft	
							12.96	Sq.m	
1.04	सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर								
	Internal Plaster								
	Long wall		2.00	6.34		5.50	69.74		
	Short wall		2.00	5.34		5.50	58.74		
	D		-1.00	2.50		5.00	-12.50		
							115.98	Sq.ft	
							10.78	Sq.m	
1.05	सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लेन सिट ०.२८ मि.मि								
			1.00				1.00		
							1.00	Nos.	
1.06	सिमेन्ट बालुवा (१:४) टिम बनाई जडान गर्ने काम								
	40 X 40 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION (2.31 KG/M)								
	Purlin		2.00	7.50			15.00		
							15.00	R.ft	
	Door Frame		1.00				10.56	K.G	
							10.00	K.g	
							20.56	K.G	
1.07	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)		1.00	9.00					
1.08	2" Submersible Water Pump 3hp or equivalent		1.00				9.00	Rm	
1.09	1" HDPE pipe		1.00	9.00			1.00	Nos	
1.10	2" Heavy Handpump		1.00				9.00	m	
1.11	1" G.I. Band		1.00				1.00	Nos.	
1.12	2" G.I. Check valve		1.00				1.00	Nos.	
							1.00	Nos.	

चेक गर्ने
(Checked By)

सदर गर्ने
(Approved By)

prabhu BANK

TANDI BRANCH

Date
मिति

X	X	X
Day/ गते	Month/ महिना	Year/ साल

Or Bearer
वा वाहकलाई

X	X	X
---	---	---

0210044826700012
PARBATI KUMARI MAHATO
NPR
45335776

भुक्तानी दिनुहोला।

Please do not write or sign below this line

यो धर्का भन्दा तल नलेख्नु होला।

0045335776 2601

अन्तर्गत.....कायदेश अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको हुदा भुक्तानीको लागि यो निवेदन पेश गरेको छु/छौ। साथै आवश्यक कागजातहरु यसै निवेदन साथ पेश गरेको छु/छौ।

रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने

खातावालाको नाम: Parbati Kumari Mahato
खाता नं.: 0210044826700012
बैंकको नाम, शाखा: Prabhu Bank, Tandi

निवेदन साथ संलग्न कागजातहरु

१. वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
२. कार्यक्रम सम्पादनको रंगिन फोटो
३. सामग्री खरिदको बिल तथा भरपाई
४. संस्थागत निर्णयको प्रतिलिपि
५. सार्वजनिक परिक्षण फारम
६. ३ संस्थाले पेश गरेको दरभाउ पत्र (कोटेशन पान, दर्ता र करचुक्ता सहित)
७. बैंक खाताको प्रतिलिपि

पण्डित

निवेदक

नाम, थर: पण्डित महतो

पद :

ठेगाना: २.०.पा.८

सम्पर्क नं. ९८४५५२९२०७

संस्थाको छाप :

स्वर्चको विवरण

[illegible]

रुक्मिणी

फोन : ०५६-५६०११९

लिका

हृ : ९८४४०४९४८३

चार्य सप्लायर्स

र.न.पा.-५, बाघमारा, चितवन

मिति २०८०/३/१९

०३/०२

तग (पालिका)

गाडी नं.

र.न.पा.-५

विवरण	परिमाण	दर	रकम
कालक	२५०	४०	१०,०००
बालुवा	१	४०००	४०००
गिट्टी	१	२५००	२५००
दुहा			
ग्रावेल	९	३०००	३०००
माटो			७
पांगो			
अन्य			
धन्यवाद !		जम्मा -	१९,५००
अक्षरेपी : ३६८१६८		पेशकी -	-
इजा (पत्र नप मात्र)		बाँकी -	-

जम्मा	पै
२०	१
२१	-
२१	-
४२००	४
१०००	१
२४६१	-
४६४६	१

२०८१/३

ग. चितवन

जम्मा मूल्य

९०००१-

३३००१-

३०००१-

❖ भुलचुक लिनेदिने ।

बुझिलिनेको सही

बुझाउनेको सही

बिनेता

कता

ममता सटर प्रिन्

E. & O. E.

For: Shree Krishna M

Taxable Amount	५
VAT ... १३ ... %	५
Grand Total	५१

रत्ननगर

कर पत्रांक

फोन : ०५६-५६०११९

कृष्ण हार्डवेयर स्टोर्स

रत्ननगर नगरपालिका-२, मेनरोड, टाँडी

१११४४६०

632

मिति ०८१/०३/०२

पारवती कुमारी महर्ला ठेगाना

करदाता नं.

विवरण	परिमाण	दर	जम्मा	
			रु	पै
धोरा	१ पीस		३९८०	१
वाभर	१ पीस		१३५१	-
लीभर	१ पीस		८५१	-

अक्षरेपी :

जम्मा

४२००

प्रतिशतले छुट

१ करलाग्ने मूल्य

४१००

१३ % VAT

५३६१

जम्मा

४६३६

बिन्देता

क्रेता

E & O.E.

Taxable Amount

VAT १३ %

Grand Total

ममता सटर

फोन : ०५६-५६१०९०

शुभम हार्डवेयर कम्पनी (प्रा.) लि.

क्र. नं.

148

रत्ननगर-१, बकुलहर, चितवन

कारोबार मिति २०८१/३/२

क्र. १०४२४७४३९

विजय जारी गरेको मिति

क्रेताको नाम पावेल कुमार मधुवाणा पाल्पा

क्रेताको करदाता दर्ता नं.

भुक्तानीको तरिका : नगद/चैक/उधारो/अन्य

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	दर	जम्मा मूल्य
	प्रिमे-२	२८	४३६	१०८०६/-

अक्षरेपी : ११६ हजार ५५

১ম অধ্যায়

U-43A (70)

जम्मा रकम	१०८६६८
-----------	--------

प्रतिशतले छुट

कर लागने मूल्य	90.56 24
----------------	----------

१३ % प्रतिशतले कर	१४१३/०८
-------------------	---------

जम्मा रकम	922.57/100
-----------	------------

क्रेता

नि. शुभम होटुनेयर कम्पनी (प्रा.) लि.

ममता सटर ग्रिल उद्योग

	Taxable Amount	36047
	VAT 13%	4769
	Grand Total	41411

E. & O. E.

E. & O. E.

For: Shree Krishna Machinery Sol

रत्ननगर नगरपालिका

ममता सटर ग्रिल उद्योग

रत्ननगर न.पा.-६, चितवन

10

VAT नं. ६००३३९००३

कर विज्ञापक

कारोबार मिति

बिजक जारी गरेको मिति २०८१/३/१३

ठेगाना रत्ननगर, चितवन

पार्कली कुमारी महेले

सम्पदा दर्ता नं.

भुक्तानीको तरिका: नगद / चेक / उधारो / अन्य

विवरण	परिमाण	दर	जम्मा मूल्य
ढोका	१ थान	६०००/-	६०००/-
१ १/२ ☐ पार्सि - २			३३००/-
जाला १			३०००/-

अझेरै: तैह हवा आठ लाख उधारो मात्र /

जम्मा रकम	१२६००/-
प्रतिशतले छुट	
कर लाग्ने मूल्य	१२६००/-
१३% प्रतिशतले कर	१६३८०/-
जम्मा रकम	१३८४८०/-

क्रमा

नि. ममता सटर ग्रिल उद्योग

Taxable Amount	५००५७
VAT १३%	५७६५
Grand Total	५५८२२

E. & O. E.

For: Shree Krishna Machinery Sales

रत्ननगर नगरपालिका

Shree Krishna Machinery Sales

Ratnanagar, Chitwan | Tel: 056-561837

E-mail: dulalkrishna587@gmail.com

ID: 606284336

TAX INVOICE

Date: 2081-3-12

Name: Parbati Kumari Mahato

Address: Ra-ra-pa-8

VAT No.:

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Invoice No. 620

Mode of Payment: Cash/Cheque/Credit/Others

Particulars	Qty.	Rate	Amount	
			Rs.	P.
Km 1051 pump	1 pc	21946	21946	✓
2 1/2" P 3x3 1/2"				
2 1/2" P 3x3 1/2"	1 pc	3053	3053	-
2 1/2" P 3x3 1/2"	1 pc	1814	1814	✓
2 1/2" P 3x3 1/2"	1 pc	420	420	✓
2 1/2" P 3x3 1/2"	9 mt	796	7164	✓
2 1/2" P 3x3 1/2"	10 mt	225	2250	✓
Total			36647	✓
Discount.....%			-	
Taxable Amount			36647	✓
VAT 13.....%			4764	11
Grand Total			41411	11

In Words: 41,411/-

E. & O. E.

For: Shree Krishna Machinery Sales

रत्ननगर नगरपालिका

रत्ननगर नगरपालिका
रत्ननगर, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल
स्था: २०७३


०८०/०८१

२०८१/०३/१४

मिति:-

विषय :- सिफारिस सम्बन्धमा ।

श्री रत्ननगर नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
रत्ननगर, चितवन ।



उपर्युक्त विषयमा रत्ननगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रत्ननगर, चितवनको प्रकाशित सूचना अनुसार आ.व.०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको सम्झौता अनुसार ८०३३१४०४३०३ रत्ननगर नगरपालिका-कृषि/पशुपन्छी अन्तर्गत मागमा आधारित कृषि पुर्वाधार निर्माण एवं मेशिनरी उपकरण वितरण ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिचाई निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यक्रमका लागि यस वडा नं.८ बाट छनौट भएका श्री पण्डित महतोले सम्झौता बमोजिम साना सिचाई निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु भएकोले अनुदान रकम उपलब्ध गराई दिनु हुन सिफारिस साथ अनुरोध गरिन्छ ।

[Handwritten signature]
कृष्ण चौधरी
वडा अध्यक्ष

र.न.पा. वडा नं.८

कृष्ण चौधरी
वडा अध्यक्ष
रत्ननगर नगरपालिका
वडा नं. ८

रत्ननगर नगर कार्यपालिका

रत्ननगर, चितवन, बागमती प्रदेश

डोर हाजिर

समावेशित नाम: साजा शिचाई विभागीय महत्त्वपूर्ण सामग्री कार्यक्रम

कार्य: मोटरबाटो तथा घर निर्माण

कार्यस्थल हुने स्थान: रत्ननगर - २

समावेशित नाम	नाम, थर	ठेगाना	बाबुको नाम	काम गरेको																	
				१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
	३	४	५	६																	
१	विक्रम पण्डित	रत्ननगर	रत्न पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
२	चिरान पण्डित	रत्ननगर	विक्रम पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
३	अमृत पण्डित	रत्ननगर	प्रेम पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
४	आजम पण्डित	रत्ननगर	लक्ष्मण पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
बोरिङ्ग विभागीय कार्य																					
५	शमशिर पण्डित	रत्ननगर	शमशिर पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
६	दुर्वा पण्डित	रत्ननगर	शमशिर पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
७	बालु पण्डित	रत्ननगर	शमशिर पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
८	जुवेन पण्डित	रत्ननगर	विशाल पण्डित	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
९	ज्यामी पण्डित	रत्ननगर		हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा	हा
जम्मा:																					
जम्मा हाजिर राखेको सही:																					
जम्मा अधिकारीको सही:																					

फाराम

नापी किताब नं. र पाना नं.

[illegible]

सिफारिस जनरल: दुस्तखत:

सही:

स्वीकृत गर्नेको दस्तखतः

सही:



रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय
Ratnanagar Municipality Office
Abstract of Cost

मिति : २०८०।०८।१

Description of works	Unit	Quantity	Rates(Rs)	Amounts(Rs)	Remarks
1. Civil Works					
1.1. ४०० मि.मी. डुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	cum	0.28	2742.21	775.91	
1.2. ४०० मि.मी. पर्खालमा सिमेन्ट काँक्रेट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	cum	0.07	11235.37	770.68	
1.3. ४०० मि.मी. ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	cum	8.50	1165.14	9899.36	
1.4. ४०० मि.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	sqm	7.02	365.99	2568.05	
1.5. ४०० मि.मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. छाना छाउने काम	sqm	2.64	925.26	2442.90	
1.6. ४०० मि.मी. बाक्लो कलर जि.आई. प्लेन सिट ०.२८ मि.मि	Nos	1.00	1525.50	1525.50	
1.7. ४०० मि.मी. पाईपको टुस बनाई जडान गर्ने काम	kg	25.02	163.85	4098.71	
1.8. Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	R.m	8.54	2220.45	18955.06	
1.9. ३० Hp/3000 Water Pump 3hp or equivalent	Nos	1.00	41500.00	41500.00	
जम्मा				८२५३६।१७	

तयार गर्ने
(Estimated By)

चेक गर्ने
(Checked By)

सुदर गर्ने
(Approved By)

सुकदेव लम्साल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Ratnanagar Municipality Office

DETAIL ESTIMATE



कामको विवरण Work	Detail of	संख्या Nos	लम्बाई Length	चौडाई Breadth	उचाई Height	परिमाण Quantity	इकाई Unit	कैफियत Remarks
1.00	खाना बन्दामा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम							
	wall foundation	2.00	5.50	0.75	0.33	2.72		
		2.00	4.00	0.75	0.33	1.98		
	Floor	1.00	4.00	4.00	0.33	5.28		
						Sub-Total	9.98	Cu.ft
						Total	0.28	Cu.m
2.00	खाना भित्र पछालमा सिमेन्ट काँक्रेट गर्ने काम(पि.सी.सी.)							
	wall foundation	2.00	5.50	0.75	0.08	0.66		
		2.00	4.00	0.75	0.08	0.48		
	Floor	1.00	4.00	4.00	0.08	1.28		
						Sub-Total	2.42	Cu.ft
						Total	0.07	Cu.m
3.00	काँक्रेट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा							
	Long wall	2.00	4.66		6.00	55.92		
	Short wall	2.00	4.00		6.00	48.00		
	D	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
						Sub-Total	91.42	Sq.ft
						Total	8.50	Sq.m
4.00	१२.२ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर							
	Internal Plaster							
	Long wall	2.00	4.00		5.50	44.00		
	Short wall	2.00	4.00		5.50	44.00		
	D	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
						Sub-Total	75.50	Sq.ft
						Total	7.02	Sq.m
5.00	०.२८ मी.मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. छाना छाउने काम							
		1.00	5.33	5.33		28.41		
						Sub-Total	28.41	Sq.ft
						Total	2.64	Sq.m
6.00	४ फिट चौडाईको कलर जि.आई. प्लेन सिट ०.२८ मि.मि							
		1.00				1.00		
						Total	1.00	Nos.
7.00	कालो फलामे पाईपको ट्रस बनाई जडान गर्ने काम 40 X 40 X 2MM (SHS) SQUARE STEEL HOLLOW SECTION (2.31 KG/M)							
	Purlin	2.00	5.33			10.66		
	Rafter	2.00	5.33			10.66		
						Sub-Total	21.32	R.ft
						Total	15.02	K.G
							10.00	K.g
	Door Frame	1.00				Grand total	25.02	K.G
8.00	Shallow Tubewell Drilling Charge (Manual)	1.00	8.54				8.54	Rm
9.00	3" Kriloskar Water Pump 3hp or equivalent	1.00					1.00	Nos

चेक गर्ने
(Checked By)

अनुमोदित गर्ने
(Approved By)