



रत्ननगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रत्ननगर, चितवन, बागमती प्रदेश, नेपाल

टिप्पणी र आदेश

२०८१/०६/०६

मिति:.....

विषय:

कृषि तर्फ साना सिचाई मागमा आधारित कार्यक्रम (आ.व. २०८०/०८१ बाकि) को रकम भुक्तानी सम्बन्धमा।

श्रीमान्

प्रस्तुत विषयमा रत्ननगर नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, रत्ननगर, चितवनको चानु आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम ८०३३१४०४३०३ रत्ननगर नगरपालिका- कृषि/पशुपन्छी अन्तर्गत मागमा आधारित कृषि पूर्वाधार निर्माण एवम् मेशिनरी उपकरण वितरण ५० प्रतिशत अनुदान शीर्षक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यस रत्ननगर नगरपालिकाको कार्यालय र श्री कचन कुमार चौधरी, र.न.पा-७, चितवन सँग मिति २०८१/०३/०९ गते भएको द्विपक्षीय सम्झौता र कायदेशि बमोजिम कार्यसम्पादन गरी बडा कार्यालयको सिफारिस, कार्यक्रम सम्पादनको रंगिन तस्विर, सार्वजनिक परिक्षण फारम, सामग्री खरिद तथा निर्माणको बील, सामग्री बुझिएको भरपाई, सामग्री सप्लायर्सहरुको दरभाउपत्र सहित यस कार्यालयमा भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरे अनुसार यस शाखाबाट स्थलगत अनुगमन गर्दा कार्यसम्पादन गरेको पाईएको हुँदा श्री कचन कुमार चौधरी लाई प्रचलित आर्थिक ऐन नियमानुसार करकट्टी गरी भुक्तानी गर्न मनासिव देखिएकोले सोको निर्णयार्थको लागि श्रीमान् मक्ष यो टिप्पणी पेश गरेको छु।

तमिलः

प्रस्तुत कार्यक्रमः ८०३३१४०४३०३ रत्ननगर नगरपालिका- कृषि/पशुपन्छी।

आ.व. २०८०/८१

कार्यक्रमको नामः मागमा आधारित कृषि पूर्वाधार निर्माण एवम् मेशिनरी उपकरण वितरण ५० प्रतिशत अनुदान .

सेवाग्राहिको नामः श्री कचन कुमार चौधरी, र.न.पा-७, चितवन।

सम्झौता मितिः २०८१/०१/३१

सम्झौता रकम (सामूहिक ५ वटा बोरिडका लागि) रु. १,१०,०५०।४८ (एक लाख दस हजार पचास रुपैया अडचालिस पैसा मात्र)

कार्यालयले वेहोर्ने रकमः रु.५०,०००।००- (पचास हजार रुपैया मात्र)

सेवाग्राहिले वेहोर्ने रकमः रु.६०,०५०।४८ (साठी हजार पचास रुपैया अडचालिस पैसा मात्र)

अन्तिम प्राविधिक मूल्यांकनः

कार्य सम्पादन बील रकमः रु. १००,४६२।४७ (एक लाख चार सय बैसठी रुपैया सडचालिस पैसा मात्र)

सेवाग्राहिले साझेदारी रकमः रु. ५०,२३१।२४ (पचास हजार दुइ सय एकतिस रुपैया चौबिस पैसा मात्र)

भुक्तानी हुने सिफारिस रकमः रु. ५०,०००।० (पचास हजार रुपैया मात्र)

भुक्तानी गर्ने कृषक/संस्थाको नामः श्री पुरुषोत्तम पराजुली, ९८४५२३९२४१

बैंक खातावालाको नामः KANCHAN KUMAR CHAUDHARY

बैंक खाता नं : ०५-२४४-०५१९५६०८-०१-३

बैंक विवरणः Agriculture Development Bank Limited (Newroad Branch)

श्री आर्थिक प्रशासन शाखा प्रचलित आर्थिक ऐन नियमानुसार करकट्टी गरी भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध छ।

Sekhar

6

2081/06/06

रत्ननगर नगरपालिका

..... नं. वडा कार्यालय

..... चितवन

योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन

क्र.सं.	विवरण	कैफियत
१	योजनाको नाम	कृषा, कृष्य चोपरी
२	योजना स्थल/ठेगाना	२०११-६ वीरिङ्ग निमिर्ण
३	योजनाको लगत अनुमान रकम	११००५०१४५
४	नगरपालिका बाट विनियोजित रकम रु.	
५	लागत सहभागिता रकम रु.	
६	योजना सम्झौता मिति	२०११... ११
७	योजना सम्पन्न गर्ने मिति	२०११ १११४
८	योजनामा गर्नुपर्ने काम	वीरिङ्ग + धा. फोहो जाल
९	प्राविधिक सुपरिवेक्षण मिति	२०११ १११४
१०	कामको अवस्था र गुणस्तर	
११	अनुगमन गरिएको मिति	२०११ १११४
१२	सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु	—
१३	अन्य विषय	


अनुगमन गर्ने पदाधिकारी (वडा योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति)

१. संयोजक — वडा अध्यक्ष — श्री सजना महतो
२. सदस्य — वडा सदस्य — श्री जानकी चौधरी
३. सदस्य — वडा सदस्य — श्री माईली सुनार
४. सदस्य — वडा सदस्य — श्री कुल प्रसाद आचार्य
५. सदस्य — वडा सदस्य — श्री सुर्य बहादुर तमाङ
६. सदस्य सचिव — वडा सचिव — श्री वासुदेव रिजाल

सजना महतो
वडा अध्यक्ष
रत्ननगर नगरपालिका
वडा नं. ७

[Signature]

[Signature]



रत्ननगर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रत्ननगर, चितवन
कार्य मधीकार प्रतिवेदन/जाँचपास फारम

कार्यालयको नाम : रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय
कृषकको नाम: कंचन कुमार चौधरी
कामको नाम : सिंचाइ कार्यक्रम, रत्ननगर न.पा.-७
ड्रिटेमेटको कुल अङ्क :
खर्च भएको कुल अङ्क :
घटी/बढी प्रतिशत :

कार्यारम्भ आदेश मिति :-
कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :-
सम्पन्न भएको मिति :

110050.48
100462.47
91.29%

सि. नं.	कामको विवरण	ड्रिटेमेट बमोजिम			खुद भएको काम			करक रकम		टिप्पणी
		परिमाण	एकाई	दर प्र.इ.	जम्मा रकम	परिमाण	एकाई	दर प्र.इ.	जम्मा रकम	
1	जगको खाडलमा ढुगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	0.69	Cum	2742.21	1896.63	0.69	Cum	2742.21	1896.63	
2	जग भित्र पखालमा सिमेन्ट जोकट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	0.34	Cum	11235.37	3767.69	0.34	Cum	11235.37	3767.69	
3	जोकरट हाल्ने काम(कच्चा गाला-सलकट, पापुवा १:१:४)मा लाग्ने काममा	17.93	Sqm	1165.14	20895.10	17.93	Sqm	1165.14	20895.10	
4	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर	17.04	Sqm	365.99	6237.99	17.04	Sqm	365.99	6237.99	
5	0.28 मी.मी. बाक्लो माडा सी.जी.आई छाँना छाँउने काम	5.11	Sqm	925.26	4725.62	5.11	Sqm	925.26	4725.62	
6	०.४५ मी.मी. रंगन .जी.आई. प्लेन शीटको छाँना छाँउने काम (ब.मी.)	1.16	Sqm	1108.69	1287.98	1.16	Sqm	1108.69	1287.98	
7	Krilloskar/ equivalent water pump kds 2 hp*3 "	1.00	Nos	23800.00	23800.00	1.00	Nos	23800.00	23800.00	
8	Shallow tube well drilling Charge (Manual)	11.90	Rm	2220.45	26423.36	9.14	Rm	2220.45	20302.80	
9	4" HDPE Pipe 4kg/m	11.90	Rm	522.08	6212.75	9.14	Rm	522.08	4773.67	
10	CI Heavy Hand Pump	1.00	Set	5706.50	5706.50	1.00	Set	4800.01	4800.01	
11	3" GI Nipple	1.00	nos	450.00	450.00	1.00	nos	450.00	450.00	
12	3"Suction pipe	2.74	Rft	225.00	616.19	3.00	Rft	225.00	675.00	
13	3"GI band Pipe	1.00	Nos	1550.00	1550.00	1.00	Nos	1550.00	1550.00	
14	Bottle Tee	1.00	Nos	3830.70	3830.70	1.00	Nos	2650.00	2650.00	
15	Check valve	1.00	Nos	2650.00	2650.00	1.00	Nos	2650.00	2650.00	
				जम्मा	११०,०५०.४८			जम्मा	१००,४६२.४७	

योजना शाखा

रत्ननगर नगरपालिका

कार्यालय प्रमुख

रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय

रत्ननगर, चितवन

उपभोक्तालाई भुक्तानी दिने विज्ञ

योजनाको नाम : बिचाड कार्यक्रम
 उपभोक्ताको नाम : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ
 वित्तको क्र.सं. : अन्तिम बिल
 उपभोक्ताको नाम : उ.प्र.स. र.न.पा. - ३
 समीक्षाको संख्या : १
 अधिले भुक्तानी बिलको क्र.सं. :
 कार्यारम्भ आदेश निति :
 कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :-

उपभोक्ताको खाता नं. :-
 भुक्तानीको धौचर नं. :-
 बका ब.स. पृष्ठ नं. :-
 नयाँ विवरण नं. :-
 अधिले भुक्तानीको धौचर नं. :-
 सम्पत्तीमा सम्पत्ती लागू नं. :-

Item no	Description of work	Unit	Total work done			Previous Bill			Current bill		
			Quantity	Rate	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount	Quantity	Amount
1	जगाको बाइलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	cum	0.69	2742.21	1896.63			0.69	1896.63		
2	जग भित्र पछालमा बिस्फोट गर्न काम (सि.सी. १/२५)	cum	0.34	11235.37	3767.69			0.34	3767.69		
3	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो बिस्फोट, बालुवा (१/४) मा लगाउने काममा	sqm	17.93	1165.14	20895.10			17.93	20895.10		
4	१२५ सी.मी. बिस्फोट बालुवा (१/४) प्यान्टर	sqm	17.04	365.99	6237.99			17.04	6237.99		
5	०.२८ सी.मी. जगाको मास सी.जी.आई. छाना छाउने काम	sqm	5.11	925.26	4725.62			5.11	4725.62		
6	०.४४ सी.मी. रींगन सी.जी.आई. प्लेन शीटको छाना छाउने काम (ब.सी.)	sqm	1.16	1108.69	1287.98			1.16	1287.98		
7	Kriloskar/ equivalent water pump kds 2 hp*3 "	nos	1.00	23800.00	23800.00			1.00	23800.00		
8	Shallow tube well drilling Charge (Manual)	Rm	9.14	2220.45	20302.80			9.14	20302.80		
9	4" HDPE Pipe 4kg/m	Rm	9.14	522.08	4773.67			9.14	4773.67		
10	GI Heavy Hand Pump	Set	1.00	4800.01	4800.01			1.00	4800.01		
11	3" GI Nipple	nos	1.00	450.00	450.00			1.00	450.00		
12	3" Suction pipe	ftl	3.00	225.00	675.00			3.00	675.00		
13	3" GI band Pipe	nos	1.00	1550.00	1550.00			1.00	1550.00		
14	Bottle Tee	Nos	1.00	2650.00	2650.00			1.00	2650.00		
15	Check valve	Nos	1.00	2650.00	2650.00			1.00	2650.00		
Total Rs					9004924.93						9004924.93

उपभुक्त बसोबास छिड्न छ. अनि प्रमाणित गर्नेको सही:

यो बिल बसोबासको जम्मा र :-

अधिले बिलबाट भुक्तानी भएको र :-

अन्य र :-

कट्टी गर्नुपर्ने र :-

खुद विनु पर्ने :-

जम्मा

नाप जाच गर्नेको सही
 सब ईन्जिनियर

नाप जाच चेक गर्नेको सही
 ईन्जिनियर

सहीपुर्त गर्नेको सही
 प्रमाणित गर्नेको सही

Ratnanagar Municipality Office

MEASUREMENT BOOK

जम्माको नाम : शिवाइ कार्वाकाम
 पत्रको नाम : कंचन कुमार वैद्यही
 त्रको क स : अन्तिम बिल
 पत्रको नाम : उ भो स, र न पा - ७
 भौताको संख्या : १
 धिल्लो भुक्तानी बिलको क स :
 वारम्भ आदेश मिति :
 र्व सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :

स.नं. S.n.	कामको विवरण of Work	Detail	संख्या Nos	लम्बाई Length	चौडाई Breadth	उचाई Height	परिमाण Quantity	इकाई Unit	कैफियत Remarks
A	Civil Work								
1.00	जगको खाडलमा ढुगा भर्ने र लेभल गर्ने काम								
			2.00	7.58	1.00	0.33	5.00		
			2.00	6.59	1.00	0.33	4.35		
			1.00	6.92	6.59	0.33	15.05		
			Sub-Total				24.40	Cu.ft	
			Total				0.69	Cu.m	
1.00	जग भित्ता पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम (पि सी सी १:२:४)								
			2.00	7.58	1.00	0.16	2.43		
			2.00	6.59	1.00	0.16	2.11		
			1.00	6.92	6.59	0.16	7.30		
			Sub-Total				11.83	Cu.ft	
			Total				0.34	Cu.m	
00	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा								
			2.00	7.58		7.25	109.91		
			2.00	6.59		7.25	95.56		
		Deduct	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
			Sub-Total				192.97	Sq.ft	
			Total				17.93	Sq.m	
20	१२५ मी.मी सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लास्टर								
	Internal Plaster								
			2.00	6.92		7.25	100.34		
			2.00	6.59		7.25	95.56		
		Deduct	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
			Sub-Total				183.40	Sq.ft	
			Total				17.04	Sq.m	
0	0.28 मी.मी बाक्लो सादा सी.जी.आई. छाना छाउने काम								
			1.00	7.58	7.25		54.96		
			Sub-Total				54.96	Sq.ft	
			Total				5.11	Sq.m	
0	०.४५ मी.मी रंगिन .जी.आई प्लेन शीटको छाना छाउने काम (ब.मी)								
			1.00	2.50	5.00		12.50		
							12.50	Sq.ft	
							1.16	Sq.m	
	Kriloskar/ equivalent water pump kds 2 hp*3 "		1.00						
							1.00	Nos	

8	Shallow tube well drilling Charge (Manual)	9.14				9.14		
				Total		9.14	Rs	
9	4" H.M.P. Pipe 4kg/m	9.14				9.14	Rs	
				Total		9.14	Rs	
10	1" Heavy Hand Pump	1.00				1.00	Set	
11.00	1" GI Nipple	1.00				1.00	Not	
12.00	1" Suction pipe	3.00				3.00	Fit	
13.00	1" GI hand Pipe	1.00				1.00	Not	
14.00	Bottle Tee	1.00				1.00	Not	
15.00	Check valve	1.00				1.00	Not	

तयार गर्ने
(Estimated By)

[Signature]

चेक गर्ने
(Checked By)

[Signature]
H
6
[Signature]

सदर गर्ने
(Approved By)

रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय
Ratnanagar Municipality Office
Abstract of Cost

हेलवाको नाम विद्याह कार्यक्रम
एकको नाम छिन्न कुमार वैद्यरी
माना रत्ननगर न पा ०३

मा न-०८०१०८१

S.No.	Description of works	Unit	Quantity	Rates(Rs)	Amounts(Rs)	Remarks
1	जगको छाडलमा हुगा भने र लेभल गर्ने काम	Cum	0.69	2742.21	1896.63	
2	जग भित्ता पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम। पि सी सी १३५)	Cum	0.34	11235.37	3767.69	
3	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा । १४) मा लगाउने काममा	Sqm	17.93	1165.14	20895.10	
4	१२५ मी मी. सिमेन्ट बालुवा (१४) प्लाष्टर	Sqm	17.04	365.99	6237.99	
5	0.28 मी.मी. बाक्लो सादा सी जी आई छना छाउने काम	Sqm	5.11	925.26	4725.62	
6	०.४५ मी मी. रंगिन जी आई प्लेन शीटको छना छाउने काम (ब मी)	Sqm	1.16	1108.69	1287.98	
7	Kriloskar/ equivalent water pump kds 2 hp*3 "	Nos	1.00	23800.00	23800.00	
8	Shallow tube well drilling Charge (Manual)	Rm	11.90	2220.45	26423.36	
9	4" HDPE Pipe 4kg/m	Rm	11.90	522.08	6212.75	
10	CI Heavy Hand Pump	Set	1.00	5706.50	5706.50	
11	3" GI Nipple	nos	1.00	450.00	450.00	
12	3"Suction pipe	Rft	2.74	225.00	616.19	
13	3"GI band Pipe	Nos	1.00	1550.00	1550.00	
14	Bottle Tee	N0s	1.00	3830.70	3830.70	
15	Check valve	N0s	1.00	2650.00	2650.00	
Total					110050.48	

तयार पार्ने
(Estimated By)

चेक गर्ने
(Checked By)

सदर गर्ने
(Approved By)

[Signature]

[Signature]
6




Ratnanagar Municipality Office

DETAIL ESTIMATE

योजनाको नाम : सिंचाइ कार्यक्रम
कृषकको नाम : कंचन कुमार चौधरी
ठेगाना : रत्ननगर न.पा.०७

आ.व.०६०१०६१

सि.नं. S.n.	कामको विवरण Detail of Work	संख्या Nos	लम्बाई Length	चौडाई Breadth	उचाई Height	परिमाण Quantity	इकाई Unit	टिप्पणी/Remarks
A	Civil Work							
1.00	जगको खाइलमा ढुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम							
		2.00	7.58	1.00	0.33	5.00		
		2.00	6.59	1.00	0.33	4.35		
		1.00	6.92	6.59	0.33	15.05		
		Sub-Total				24.40	Cu.ft	
		Total				0.69	Cu.m	
2.00	जग भित्ता पर्खालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)							
		2.00	7.58	1.00	0.16	2.43		
		2.00	6.59	1.00	0.16	2.11		
		1.00	6.92	6.59	0.16	7.30		
		Sub-Total				11.83	Cu.ft	
		Total				0.34	Cu.m	
3.00	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा							
		2.00	7.58		7.25	109.91		
		2.00	6.59		7.25	95.56		
	Deduct	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
		Sub-Total				192.97	Sq.ft	
		Total				17.93	Sq.m	
4.00	१२.५ मी.मी. सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर							
	Internal Plaster							
		2.00	6.92		7.25	100.34		
		2.00	6.59		7.25	95.56		
	Deduct	-1.00	2.50		5.00	-12.50		
		Sub-Total				183.40	Sq.ft	
		Total				17.04	Sq.m	
5.00	0.28 मी.मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. छाना छाउने काम							
		1.00	7.58	7.25		54.96		
		Sub-Total				54.96	Sq.ft	
		Total				5.11	Sq.m	

संकेत: कृषि तथा पशुपक्षी विकास शाखा, रत्ननगर नगरपालिका ।

विषय: अनुदान रकम भुक्तानी पाउँ भन्ने बारे ।

संज्ञा

उपरोक्त सम्बन्धमा म कृपया यस नम्बरा श्री

कंचन कुमार चौधरी

स्वार्थी

संज्ञा **२.न.पा ७**

र रत्ननगर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रत्ननगर, चिन्तवन

मिति **२०८१/०३/०९**

गते चालु

आव

२०८०/८१

को

स्वीकृत

कार्यक्रम

संज्ञा **माजमा आधारित खाता सिर्चाई**

कार्यक्रमका लागि भएको सम्झौता र कार्यालयको

संशोधन अनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गराइसकेको तथ्य भर्ना गर्ने लागि या निवेदन पेश गरेको छु छौ । साथै आवश्यक

कागजातहरु यसै निवेदन साथ पेश गरेको छु छौ ।

मोटर बिरिदको हकमा मोटरको सिरियल नं.:

रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने

संज्ञा/पदा/नाम **कंचन कुमार चौधरी**

संज्ञा **०९-२५५-०९१९९६०८-०१-३**

संज्ञा/नाम, शाखा: **कृषि विकास बैंक लिमिटेड, टांडी**



निवेदक

नाम/श्री **कंचन कुमार चौधरी**

पद: **कृषक**

संज्ञा **२.न.पा ७**

सम्पर्क नं **९८४५२९९९४१**

संस्था/पञ्चायत :

निवेदन साथ संलग्न कागजातहरु

१. अनुदान कार्यालयबाट प्राप्त गरिएको

२. कार्यक्रम सम्पन्नको संलग्न फोटो

३. सामग्री खरिदको बिल तथा नगसाई

४. सम्पन्नको निष्पत्तीको फोटो

५. सम्पन्नको फोटो र फोटो

६. रत्ननगर नगरपालिकाबाट प्राप्त भएको कार्यक्रमको प्रतिवेदन

७. बैंक खाताको फोटो

सामग्री विवरण

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	इकाई	दर रु.	जम्मा रकम रु.	विक्रेता संस्थाको नाम, ठेगाना	बीज नं.
१	२५x५५को ठोक्का + पोला	१पीस			५०००/-	भुतर तथा ठिल उद्योग	२३६
२	ठोक्का	२००		३६०	७२००/-	विभिन्न सिमेन्ट सामग्री	२४७
३	स्टार्वेल १/२ दिप				३०००/-	"	"
४	बालुवा				३,०००/-	"	"
५	सोलिड				३,०००/-	"	"
६	जिउ				३,०००/-	"	"
७	थ्रु टैप	१० पीस		४०/-	४००/-	कडेल हार्डवेयर	३६६
८	m-se 1.000gM	१० पीस		६०/-	६००/-	"	"
९	१/२ निपल	१ पीस		१९०/-	१९०/-	"	"
१०	सिमेन्ट	८ टोन्स		४२५/-	३४००/-	कर्मचारी ग्रुप संस्था	८८४
११	हु. ठोक्का जस्ता	०.२ किलो		४३८०/-	१८७६/-	"	"
१२	MS ठोक्का पाइप	२५.२ किलो		१०२/-	२५६०.४०	"	"
१३	जोड तार	३.० किलो		१४०/-	४२०/-	"	"
१४	जु. ब्रक	३.५ किलो		१४०/-	४९०/-	"	"
१५	२ HP 3" Kraliskor मोल	१ पीस		२१२३८.९४	२१२३८.९४	ती माई मलकामला हाईवेयर	४१६
१६	४" HDP पाइप ११० MM डमीटर			६५२.११	६५६९.८९	"	"
१७	४" गौटल टप	१ पीस		२३४५.१३	२३४५.१३	"	"
१८	जोड पाइप	१ पीस		३२६४.३४	३२६४.३४	"	"
१९	धारा हेड	१ पीस		४२४६.८०	४२४६.८०	"	"
२०	३" ठेन्ड पाइप	१ पीस		१३६४.६०	१३६४.६०	"	"
२१	३" निपल	१ पीस		४८६.६३	४८६.६३	"	"
२२	३" एन निपल	२ पीस		४४२.४८	८८४.९६	"	"
२३	३" section pipe	३ पीस		२२१.४०	६६३.६०	"	"
२४	३" check valve	१ पीस		२४६६.९९	२४६६.९९	"	"
२५	लोडिङ-डिमाउण्ड कार्य (पेइ)	४ दिन २ जना		११००	११,०००	डाँडा बाजिर	
२६	लोडिङ-डिमाउण्ड कार्य (पेइ)	४ दिन २ जना		२००	१२,०००		
२७	लोडिङ-डिमाउण्ड कार्य (पेइ)	४ दिन १ जना		११००	४,४००/-		
२८	लोडिङ-डिमाउण्ड कार्य (पेइ)	४ दिन २ जना		२००	६,४००		
२९	१३२ VMT सहित				११२,६८२.२९/-		



रत्ननगर नगरपालिका

७ नं. वडा कार्यालय
रत्ननगर, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल



मिति:

१६०१


२०८१/०८/१४

२०८१/०८/१४

नेपाल सम्बत् १९४४

विषय: रकम भुक्तानी सम्बन्धमा।

मी रत्ननगर नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,
रत्ननगर, चितवन ।



प्रस्तुत विषयमा, रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.७ बस्ने कंचन कुमार चौधरीले तैह्रा
कार्यालयबाट प्राप्त सिंचाई अनुदान कार्यक्रमबाट मोटर बोरिङ गाड्ने र मोटर घर निर्माण कार्यमा
रु.११००५०.४८ ल.ई.बराबरको काम सम्पन्न भएकोले नियमानुसार कंचन कुमार चौधरीको
ताममा रकम भुक्तानी गराईदिनु हुन सिफारिस साथ अनुरोध गरिन्छ।

सुशिला महतो
वडा अध्यक्ष
रत्ननगर नगरपालिका
वडा नं. ७

पान नं.: ३०३०६९७९९

फोन नं.: ०५६-५८२९४२
मो.: ९८४५०४३५३०

कंडेल हाईवेयर

चैनपुर-२, ज्यामिरे, चितवन

२०७९/३/१०

बिल नं. ३९९

मिति: २०७९/३/१०

श्री केशव कुमार चौधरी ठेगाना २. नं. ५१६

क्र.सं	विवरण	परिमाण	दर	रकम
१.	छोटे डेप	१० पीस	४०८	४००८
२.	M-3el. १०० gm	१० पीस	६०८	६००८
३.	१ १/२" रिपल	१ पीस	९५०८	९५०८

अक्षरेपी: (१०५ एआर) दुई तप रकम मात्र जम्मा- १९५०८

❖ भूलचूक लिने दिने ।

यस वित्त

कर्मचारी एण्ड सन्स

रत्ननगर, टाँडी, धितवन

कारोबार मिति

विशेषको करदाता वर्ता नं. १०३६२३२६५

विज्ञापन जारी भएको मिति ०८१-३-१४

कोषको नाम बैजन्त कुमार चौधरी

ठेगाना र. नं. ५४-८

अंशको करदाता वर्ता नं.

विज्ञापन नं. **884**

गुणगुणीको तरीका: नगद/चेक/उधारो/अन्य

सि.नं.	विवरण	परिमाण	प्रति इकाई मूल्य रु.	जम्मा मूल्य रु.	पै.
१.	सुतीले बागिचा	८ वटा	४२५/-	३४००/-	
२.	हु-काम प्ला-३६mm	०.२१kg	५३८०/-	१८७९/-	
३.	M S फर्ला २.० mm माइरा	२५.२१kg	१०२/-	२५६०.८०	
४.	G I पाट १४५-	३.८६kg	१४०/-	२१८/-	
५.	J-६५	३.५१kg	१४०/-	४९०/-	
जम्मा -				८८५८.८०	
छुट -				-	
कर लाग्ने मूल्य -				८८५८.८०	
१२ प्रतिशतले कर -				११२१.०६	
जम्मा रकम -				१००००.८६	

अक्षरेपी रु. दश हजार पचास र पैसा सन्त्यालि मात्र

अंशको सही

भूलचूक लिनेदिने ।

नि. कर्मचारी एण्ड सन्स

श्री माई मनकामना हार्डवेयर

विज्ञापक नं. 416

खैरहनी न.पा.-८, नयाँरोड, पर्सा

मिति : २०८१/३/११

VAT दर्ता नं. ३०००५४३४५

कूपन नं.

श्री कल्याण कुमार चौधरी

ठेगाना १-१-५१-७

क्रोता दर्ता नं. [] [] [] [] [] [] [] []

भुक्तानीको तरिका नगद/उधारो/चेक/ड्राफ्ट

क्र.सं.	विवरण	परिमाण	वजन	दर	रकम रु.	पै.
१.	2HP 3" knoisor मोटर	१ पी		२९२३८	२९२३८	५४
२.	४" HDP पाइप ११०००	५ पी		३१		
३.	४" बोल्ट पि	१ पी		६२१२५	६६६५	८५
४.	६२ पाइप	१ पी		२३४२१२	२३४२	१३
५.	चाका हेड	१ पी		३२६४१२४	३२६४	२४
६.	३" वैल्व पाइप	१ पी		४२४६१८	४२४६	१०
७.	३" मिमल	१ पी		१३६९१६	१३६९	६०
८.	३" मिमल	१ पी		४८६१६३	४८६	६३
९.	३" मिमल	२ पी		४४२१६८	८८४	५६
१०.	३" suction pipe	३ पी		२२९१२०	६६३	६२
११.	३" check valve	१ पी		२४६६१५	२४६६	५०

अक्षरेपी:

..... प्रतिशतले छुट

कर लाग्ने रकम

४३६६९ १९

१३% प्रतिशतले कर

२६८८ ५४

जम्मा

४५४२० ०२

क्रोता

* भूलचूक लिने दिने । *

बिक्रेता





अनुसूची ३
कार्यविधि को दफा ११ (४) सँग सम्बन्धित।

सार्वजनिक परीक्षण फाराम

क। खत: २. नं. वा ००

आयोजनाको नाम: आयोजना आधारीत

ख। लागत अनुमान: ११००२००४८ ग। आयोजना शुरू मिति: २०८१/०३/०९ घ। आयोजना सम्पन्न मिति:

उपभोक्ता समिति-सामुदायिक संस्थाको
क। अध्यक्षको नाम: कृष्ण कुमार चौधरी

क। नाम: कृष्ण कुमार चौधरी

ख। सदस्य संख्या:

महिला: X

पुरुष:

आम्दानी खर्चको विवरण:

फ। आम्दानीतर्फ जम्मा:

आम्दानीको श्रोत (कहाँबाट कति नगद तथा जिन्सी प्राप्त भयो खुलाउने)	रकम वा परिमाण	कैफियत

ख। खर्चतर्फ

खर्चको विवरण	दर	परिमाण	जम्मा
१. सामग्री			
3" CT लिप्ल	४४२.४८	१ पीस	२२४.९६/०
2" Section pipe	२२९.२०	३ पीस	६८७.६०
२. ज्याला	३०		३३८००
३. धर्मदान			३३ -
४. व्यवस्थापन खर्च (दुवानी तथा अन्य खर्च)			
	१९२.४८	१	१९२.४८

ग। मौज्जात

विवरण	कैफियत
१ नगद	
बैंक	
व्यक्तिको जिम्मा	
२ सामग्रीहरू	

घ। भुक्तानी दिन बाँकी

विवरण	रकम वा परिमाण

सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण

कामको विवरण	लक्ष्य	प्रगति
आयोजना आधारीत	१००%	

आयोजनाले पु-याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित जनसंख्या (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका उपभोक्ताहरू) ।

आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजक संस्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको जिम्मेवारी लिएका थिए)

उपस्थिति: कृष्ण कुमार चौधरी

२.

४.

वर: नाम, थर:

पद:

मिति:

दृष्टव्य: सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरूको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

हानी दि

हानी र

ति: २

अनुसूची ४
(कार्यविधिको दफा ११ (६) सँग सम्बन्धित)

खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम

मिति: २०८१/०३/१५

आयोजनाको नाम : माझमा आयाजित

विनियोजित बजेट : ५०,०००

आयोजना सम्पन्नता मिति : २०८१/०३/०३

काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति :

उ.स. को बैठकले खर्च स्वीकृत गरेको मिति :

२. आयोजना स्थल : २. हा. पा ६

४. आयोजना स्विकृत आ.व : २०८०/२०८१

७. काम सम्पन्न भएको मिति : २०८१/०३/१४

आम्दानी र खर्चको विवरण

आम्दानी		खर्च	
विवरण	रकम रु	विवरण	रकम
गरपालिकाबाट	५०,०००		
उपभोक्ताबाट	६,००५०.४८	सामग्री खरिद	
		१ ठूलो	६२००/-
		२ ठाण्डा	३,०००/-
		३ सोलिस.	३,०००/-
		४	
		५	
		६	
		७	
		८	
		९	
		१०	
		ढुवानी	
		भाडा	
		व्यवस्थापन खर्च	
		ज्याला	२३,८००
		जम्मा	११३,६८५.४८/-
			११३,६८५.४८/-

पर्युक्तानुसारको आम्दानी तथा खर्च विवरण यथार्थ हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खर्चहरू समावेश गरिएको छ । साथै उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा समेत पेश गरिएको छ ।

५५

पध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

अनुसूची ६
(कार्यविधिको दफा १६(ड) सँग सम्बन्धित)

उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

आयोजनाको विवरण: भोजिम आचार्य

आयोजनाको नाम: खाता मिचर्ड

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष:

आयोजनाको लागत:

नगरपालिका अनुदान रकम रु. ५००००

जनसहभागिता रकम रु. ६३,६८५.५२

हालसम्मको खर्च रकम

क. निर्माण सामग्रीमा (सिमेन्ट, छड, काठ, ढुंगा वा फुवा, गिट्टी, उपकरण आदि) रु. ७३८८५.५२

ख. ज्याला:- दक्ष रु. १५,४०० अदक्ष रु. १८,४०० जम्मा रु. ३३८००

ग. मसलन्द सामान (कपि, कलम, मसी, कागज आदि) रु.

घ. दैनिक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रु.

ड. प्राविधिक निरीक्षण बापत खर्च (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रु.

च. अन्य

प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रु.

उपभोक्ता समूहको निर्णय बमोजिम-समीक्षाबाट खर्च देखिएको रु.

कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू:

क. कागजपत्र छैटै सुटाउन पर्दथ्यो।

ख.

ग.

समाधानका उपायहरू

क. कागजपत्र छैटै सुटाउन नपर्ने

ख.

ग.

∴ कार्यालयबाट र अन्य निकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझाव:

९. हाल माग गरेको किस्ता रकम रु. ५००००

१०. मुख्य खर्च प्रयोजन :

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छैनौ ।

.....

तयार गर्ने

.....

सचिव

.....

कोषाध्यक्ष

.....

अध्यक्ष



रत्ननगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

मिति: २०८१

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

नाम थर: कुण्डनप्रसाद अधिकारी

जन्मस्थान: जिन्ना

उमेर: २० वर्ष

स्थायी वासस्थान: जिन्ना

जन्ममिति: २०६० महिना ०५ गते

वास्तविक नाम, थर र ठेगाना: कुण्डनप्रसाद अधिकारी

पतिको नाम, थर र ठेगाना: रति

मिति: २०८१

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
न-कृषि/पशुपन्थी अन्तर्गत
कार्यक्रम अन्तर्गत साना
सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग
किएको समयमा सम्झौता
साथै कार्यको आरम्भ गर्दा

नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० बमोजिम यो नागरिकताको
प्रमाण-पत्र दिइएको छ।

नागरिकताको किसिम:- अस्थायी

प्रमाण-पत्र पाउने व्यक्तिको सही:-

औंठाको छाप

दायाँ

बायाँ



प्रमाण-पत्र दिने अधिकारीको:-

दस्तखत

नाम, थर:-

कुण्डनप्रसाद अधिकारी

दस्तावेज

प्रशासकीय अधिकारी

मिति:-

२०८१/०१/१८

कुण्डनप्रसाद अधिकारी

पुर्णदेव लम्साल

प्रशासकीय अधिकृत

फोन नं.: ०५६-५६०५२९, ५६०५०६, फ्याक्स: ०५६-५६२४८७

E-mail: ratna.municipal@gmail.com, Website: www.ratnanagarmun.gov.np



रत्ननगर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

रत्ननगर, चितवन
बागमती प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या : २०८०/८१
च नं : -

मिति: २०८१/१०

विषय: कार्यादेश दिईएको सम्बन्धमा ।

श्री कंचन कुमार चौधरी
रत्ननगर ७, चितवन

प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा मिति २०८१/०३/०९ गते यस रत्ननगर नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, रत्ननगर, चितवन र तपाईं विच भएको सम्झौता अनुसार ८०३३१४०४३०३ रत्ननगर नगरपालिका-कृषि/पशुपन्छी अर्न्तगत मागमा आधारित कृषि पुर्वाधार निर्माण एवं मेशिनरी उपकरण वितरण ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम अर्न्तगत साना सिचाई निर्माण, मर्मत तथा सम्भार कार्यक्रमको लागि यो कार्यादेश दिईएको छ । कार्यालयका सम्बन्धित प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क राखी गर्नुपर्ने कार्य दिएको सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ । तोकिएको समयमा सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसकेका खण्डमा कार्यालयले कुनै किसिमको जिम्मेवारी लिने छैन । साथै कार्यको आरम्भ गर्दा कार्यालयलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । उक्त कार्यको सम्झौता पत्र यसै पत्रसाथ संलग्न छ ।


(सुकदेव लम्साल)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रत्ननगर नगरपालिका कार्यालय
Ratnanagar Municipality Office
Abstract of Cost

आ.व-०८०१०८१

कार्यको नाम सिपाई कार्यक्रम
 पत्रको नाम बंधन कुमार चौधरी
 तारीख रत्ननगर न.पा ०७

S.No.	Description of works	Unit	Quantity	Rates(Rs)	Amounts(Rs)	Remarks
A	Civil Works					
1	बगको बाइलमा हुंगा भर्ने र लेभल गर्ने काम	cum	0.47	2742.21	1286.09	
2	बग भित्ता पछालमा सिमेन्ट कंक्रीट गर्ने काम(पि.सी.सी. १:३:६)	cum	0.23	11235.37	2554.84	
3	कंक्रीट होलो ब्लकको गारो सिमेन्ट, बालुवा (१:४) मा लगाउने काममा	Sqm	13.57	1165.14	15807.35	
4	१२५ मी मी सिमेन्ट बालुवा (१:४) प्लाष्टर	sqm	25.03	365.99	9160.63	
5	०.२८ मी मी. बाक्लो सादा सी.जी.आई. छाना छाउने काम	sqm	3.90	925.26	3611.61	
6	०.४५ मी मी. रीगन .जी.आई. प्लेन शीटको छाना छाउने काम (ब.मी.)	sqm	1.39	1108.69	1545.57	
7	Kriloskar/ equivalent water pump kds 2 hp*3 "	Nos	1.00	23800.00	23800.00	
8	Shallow tube well drilling Charge (Manual)	Rm	13.00	2220.45	28865.85	
9	4" HDPE Pipe 4kg/m	Rm	13.00	522.08	6787.04	
10	CI Heavy Hand Pump	Set	1.00	5706.50	5706.50	
11	3" GI Nipple	Nos	1.00	450.00	450.00	
12	3"Suction pipe	Ft	3.00	225.00	675.00	
13	3"GI band Pipe	Nos	1.00	1550.00	1550.00	
14	Delivery Pipe	Kg	30.00	275.00	8250.00	
				जम्मा	110050.48	

तयार पार्ने
(Estimated By)

चेक गर्ने
(Checked By)

सदर गर्ने
(Approved By)